

# 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010524T0000012/4278-区人大代表建		联系人:	孙婷	联系方式:	18976323516					
主管部门:	123-海口市综合行政执法局秀英分局		实施单位:	123003-海口市秀英区市政维修管理中心							
是否公开:	是		网址:	http://xyqzf.gov.cn/hksxyqzf/bmxm/202404/539c99fc28c8475888b13							
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分				
资金总额:		0.00	1,466,400.00	1,450,250.00	10.00	98.9	9.89				
其中: 财政资金:		0.00	1,466,400.00	1,450,250.00		98.9					
单位资金:		0.00	0.00	0.00		0					
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00		0					
年度目标											
本项目拟在长流镇博生村、丁苑村、新李村,西秀镇大效村、拔南村改造巷路共计22条,总长约2.3522km,总面积约7549.02m <sup>2</sup> 。同时拆除现状破损水泥路面总面积约2089.10m <sup>2</sup> ,改造雨水管总长约4259.44m。											
年度目标完成情况											
完成98.9%											
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	本年巷路改造完成率	≥	70%	%	70	100.00%	10.00	10		
产出指标	数量指标	改造巷路数量	=	22	条	22	100.00%	15.00	15		
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10%	%	10	100.00%	15.00	15		
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	95%	%	95	100.00%	10.00	10		
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤	1	起	1	100.00%	10.00	10		
效益指标	社会效益指标	设施利用率	≥	95%	%	95	100.00%	10.00	10		
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	146.64	万元	145.03	100.00%	20.00	20		
合计									100.00	99.89	