

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010521T000000104008-小街小巷改造工程	填报人:	孙婷	联系方式:	18976323516					
主管部门:	海口市综合行政执法局秀英分局	实施单位:	海口市秀英区市政维修管理中心							
是否公开:	是	网址:	http://xyqzf.gov.cn/hksxyqzf/bmxm/202404/539c99fc28c8475888b13							
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分			
资金总额:		0.00	249,330.04	249,330.04	10.00	100	10			
其中: 财政资金:		0.00	249,330.04	249,330.04		100				
单位资金:		0.00	0.00	0.00		0				
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00		0				
年度目标										
1. 小街小巷改造工程项目的长度										
2. 小街小巷改造工程项目的验收合格情况										
3. 小街小巷改造工程项目的完善情况										
4. 使用年限										
5. 按期完成										
6. 控制成本										
完成100%										
年度目标完成情况										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	小街小巷改造工程项目的验收合格情况	≥	100%		100	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	小街小巷改造工程项目的长度	≥	277	米	277	100.00%	15.00	15	
产出指标	时效指标	按期完成率	≥	100%		100	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	小街小巷改造工程项目的完善情况	≥	99%		99	100.00%	10.00	10	
效益指标	可持续影响	使用年限	≥	10	年	10	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	249400	元	249400	100.00%	15.00	15	
合计								100.00	100	