

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010522T000000785778-滨粤路项目	填报人:	孙婷	联系方式:	18976323516
主管部门:	海口市综合行政执法局秀英分局	实施单位:	海口市秀英区市政维修管理中心		
是否公开:	是	网址:	http://xyqzf.gov.cn/hksxyqzf/bmxxm/202404/539c99fc28c8475888b13		
<b>资金构成(元)</b>		<b>全年预算数</b>		<b>执行数</b>	<b>分值</b>
资金总额:	0.00	344,200.00	344,148.30	10.00	99.98
其中: 财政资金:	0.00	344,200.00	344,148.30		99.98
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0

### 年度目标完成情况

年度目标 通过修建道路一条共172.9米,红线宽度20米,用地面积3814.33平方米,完善周边交通路网,提升交通效率。	完成99.98%
---	----------

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	建设任务完成率	≥	98%		98	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	新建建筑面积	≥	3458	平方米	3458	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	98%		98	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10%		10	100.00%	5.00	5	
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	98%		98	100.00%	5.00	5	
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	98%		98	100.00%	5.00	5	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤	1起		1	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	99%		99	100.00%	10.00	10	
成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	34.42万元		34.41	100.00%	15.00	15	
合计								100.00	100	