

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010523T000000004017-环境综合整治项目	填报人:	孙婷	联系方式:	18976323516					
主管部门:	123-海口市综合行政执法局秀英分局	实施单位:	123003-海口市秀英区市政维修管理中心							
是否公开:	是	网址:	http://xyqzf.gov.cn/hksxyqzf/bmxm/202404/539c99fc28c8475888b13							
资金构成(元)		全年预算数		执行数						
资金总额:	1,715,000.00	2,002,000.00	1,443,581.17	10.00	72.11					
其中: 财政资金:	1,715,000.00	2,002,000.00	1,443,581.17	72.11						
单位资金:	0.00	0.00	0.00	0						
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00	0						
年度目标										
1.秀英区高铁沿线景观提升改造.项目的长度										
2.秀英区高铁沿线景观提升改造项目的验收合格情况										
3.按期完成										
4.受益群众方便出行										
5.控制成本										
年度目标完成情况										
完成72.11%										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	高铁沿线景观提升改造项目的面积	≥	13000	平方米	13000	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	高铁沿线景观提升改造项目的验收合格情况	≥	98%		98	100.00%	15.00	15	
产出指标	时效指标	按期完成率	≥	97%		97	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	受益群众方便出行率	≥	99%		99	100.00%	10.00	10	
效益指标	可持续发展指标	使用年限	≥	20年		20	100.00%	30.00	30	
成本指标	经济成本指标	道路成本	≤	1715000元		1443600	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	97.21	