

项目支出绩效自评表

项目名称:	46010523T0000000876910-首座及瑞丰新城配套市政道路项目	填报人:	孙婷	联系方式:	13337555415
主管部门:	123-海口市综合行政执法局秀英分局	实施单位:	123003-海口市秀英区市政维修管理中心		
是否公开:	是	网址:	http://xyqzf.gov.cn/hksxyqzf/bnmxm/202404/539c99fc28c8475888b13		
资金构成(元)		年初预算数		全年预算数	
资金总额:	0.00	665,300.00	665,262.82	10.00	99.99
其中: 财政资金:	0.00	665,300.00	665,262.82		99.99
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0
年度目标					
通过新建两条市政道路, 总长470.65米, 完善该片区路网结构, 提高出行效率。					
完成99.99%					

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	首座及瑞丰新城配套市政道路项目施工长度	≥	470.65	米	470.65	100.00%	15.00	15	
产出指标	数量指标	首座及瑞丰新城配套市政道路项目施工面积	≥	8390.44	平方米	8390.44	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	首座及瑞丰新城配套市政道路项目的验收合格情况	≥	98	%	98	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	项目设计变更率	≤	10	%	10	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	项目按计划开工率	≥	95	%	95	100.00%	5.00	5	
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤	1	起	1	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	道路成本	≤	66.53	万元	66.53	100.00%	15.00	15	
合计								100.00	100	