

# 2019年海口市秀英区农村生活污水治理项目（二期）

## 2021年度绩效自评报告

### 一、基本情况

#### （一）项目概况

对海口市秀英区辖区内42个村委会189个自然村34713常驻户和134798常驻人口的生活污水进行处理（不含养殖废水），处理总规模9624.58m<sup>3</sup>/d。包括建设污水干支管389943米，接户管829290米，收集管345250米，新建污水处理站368座，新建分散处理设备2096套，新建污水收集槽34525座，新建结合井6905座，新建化粪池6905座，改造化粪池27620座，卫生间改造6905座，购置抽粪车10台。项目概算总投资99978.65万元。

#### （二）项目资金情况。

2021年到位地债资金10000万元，已全部使用完毕。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金情况分析。

在项目资金使用上，业主、代建单位严格执行政府投资项目和资金管理办法，严格落实资金审批程序，**加快资金拨付**，全面保障项目建设资金用款需要。



## （二）总体目标完成情况分析。

项目年度目标为：完成项目建设

项目年度完成情况：项目已按期完成计划施工要求，严格执行预算，确保质量，未发生安全事故，保质保量完成任务。

## （三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标：项目按计划完工率

目标：项目按计划完工  $\geq 95\%$ 。

完成情况：已完成。于计划内完成秀英区 4 个行政村的生活污水处理工作，目前 4 个行政村均已达标。

2. 产出指标：超概算项目比例

目标：超概算比例  $\leq 5\%$ 。

完成情况：已完成，项目未超概。

3. 效益指标：项目受益人数

目标：项目受益人数  $\geq 1000$  人。

完成情况：已完成。项目建成后，4 个行政村项目受益人数达到 1000 人。

4. 满意度指标：服务对象满意度

目标：受益群体满意度  $\geq 85\%$ 。

完成情况：已完成，2019 年海口市秀英区农村生活污水治理项目（二期）的建设，有效地改善农村人居环境，提升农村生态环境质量。



#### **（四）整体绩效自评。**

该年度 2019 年海口市秀英区农村生活污水治理项目(二期)整体效益目标已按时完成,绩效自评分数 95 分,自评等级优。

#### **三、发现的主要问题和改进措施**

无

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

拟将绩效自评结果用于后续对于代建、施工等单位的履职尽责以及专业胜任能力的考核,可作为后续相关合作的考虑因素。

#### **五、绩效自评工作开展情况**

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》,我单位以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口,推动财政资金聚力增效,提高公共服务供给质量,增强政府公信力和执行力。按照“预算花钱必问效”的原则,我单位持续对政府投资项目,尤其是获得中央资金的项目开展绩效自评工作,强化绩效目标管理,做好绩效运行监控,并开展绩效评价和结果应用。

#### **六、其他需要说明的问题**

暂无。



