

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	2019年海口市秀英区农村生活污水治理项目（二期）	填报人:	王高雁	联系方式:	18089807861					
主管部门:	海口市水务局	实施单位:	海口市水务局							
是否公开:	是	网址:								
<b>资金构成(元)</b>		<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率 (%)</b>	<b>得分</b>			
资金总额		0.00	999,786,454.46	0.00	10.00	0	5			
其中: 财政资金		0.00	999,786,454.46	0.00		0				
单位资金		0.00	0.00	0.00		0				
财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0				
<b>年度目标</b>										
<b>年度目标完成情况</b>										
完成项目建设。										
已完成, 于计划内完成秀英区4个行政村的生活污水处理工作。										
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>年度指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>实际完成值</b>	<b>完成率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>
产出指标	时效指标	项目按计划完工率	≥	100%	%	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	成本指标	超概算项目比例	≤	5%		0	100.00%	30.00	30	
效益指标	社会效益	项目受益人数	≥	1000人	人	1000	100.00%	20.00	20	
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥	85%		85	100.00%	20.00	20	
<b>合计</b>								100.00	95	

