

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46010523T000001239021-永兴镇、东山镇涉及电路和安装变压器等配套设施改造项目	填报人:	冯倩	联系方式:	68640958
-------	--	------	----	-------	----------

主管部门:	112-海口市秀英区发展和改革委员会	实施单位:	112001-海口市秀英区发展和改革委员会本级
-------	--------------------	-------	-------------------------

是否公开:	是	网址:	http://xyqzf.haikou.gov.cn/hksxyqzf/bmxm/list.shtml
-------	---	-----	---

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额:	0.00	64,624.94	62,944.94	10.00	97.4	9.74
其中: 财政资金:	0.00	64,624.94	62,944.94		97.4	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
保障2023年东山永兴镇新能源汽车充电桩涉及电路变压器等配套设施改造项目尾款拨付完成	已完成支付2023年东山永兴镇新能源汽车充电桩涉及电路变压器等配套设施改造项目尾款的97.40%，剩余资金因申请支付资料不合规、不完整、不符合支付条件，未能支付。

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	新建公共充电桩数量	≥	2	座	2	100.00%	40.00	40	
效益指标	社会效益指标	有效带动新能源汽车消费数量	≥	1500	辆	1500	100.00%	40.00	40	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	100	%	100	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	99.74	

