项目支出绩效自评表

项目名称：	46010523T000001071239-海口市国际免税城周边道路景观亮化照明项目	填报人：	孙婷	联系方式：	18976323516
主管部门：	123-海口市综合行政执法局秀英分局	实施单位：	123003-海口市秀英区市政维修管理中心		
是否公开：	是	网址：	http://xyqzf.gov.cn/hksxyqzf/bmxm/202404/539c99fc28c8475888b13		

资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率	得分
资金总额：	1,570,000.00	1,570,000.00	1,499,945.38	10.00	95.54	9.55
其中：财政资金：	1,570,000.00	1,570,000.00	1,499,945.38		95.54	
单位资金：	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金：	0.00	0.00	0.00		0	

年度目标	年度目标完成情况
1.景观亮化照明工程的路灯的数量 2.景观亮化照明工程的路灯的验收合格情况 3.景观亮化照明工程的完善情况 4.使用年限 5.按期完成 6.控制成本	完成95.54%

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	景观亮化照明工程的路灯的数量	≥	2732	盏	2732	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	景观亮化照明工程的路灯的验收合格情况	≥	98	%	98	100.00%	15.00	15	
产出指标	时效指标	按期完成率	≥	99	%	99	100.00%	10.00	10	
效益指标	生态效益指标	景观亮化照明工程的完善情况	≥	99	%	99	100.00%	15.00	15	
效益指标	可持续影响	使用年限	≥	10	年	10	100.00%	20.00	20	
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	1570000	元	1449900	100.00%	15.00	15	
合计								100.00	99.55	